

Publicato in data 27.06.2022

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO N. 107

ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO

IN DATA 17.05.2022

OGGETTO: Lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014" - CUP E11I20001740002 - CIG 8912914150. Impresa aggiudicataria GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) – contratto in data 07/02/2022 rep. n. 7623. Concessione proroga all'ultimazione dei lavori.
Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI

Lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014" - CUP E11I20001740002 - CIG 8912914150. Impresa aggiudicataria GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) – contratto in data 07/02/2022 rep. n. 7623. Concessione proroga all'ultimazione dei lavori. Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- con decreto n. 251 del 18/10/2021 veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014", alla Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. p.iva e c.f. 02170410993 con sede in via Garibaldi 15 16040 NE (GE) per l'importo netto contrattuale pari ad Euro 240.079,00, di cui Euro 193.671,39 per lavorazioni ed Euro 46.407,61 per oneri della sicurezza;
- in data 26/10/2021 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza;
- la Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. ha sottoscritto il contratto rep. n. 7623 in data 07/02/2022 per l'importo contrattuale pari ad Euro 240.079,00;
- la ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) con nota del 05/05/2022 (prot. ARTE 5474 del 05/05/2022), ha chiesto la proroga all'ultimazione di giorni 150 manifestando le difficoltà emerse nella gestione del cantiere alle problematiche dovute per il reperimento dei materiali a causa di notevoli ritardi nelle forniture delle materie prime registrati dai fornitori e per le condizioni critiche della viabilità autostradale ligure (all. A);
- il responsabile del procedimento NOLI geom. Maurizio, con nota prot. interno ARTE n. 659 in data 06/05/2022, ha chiesto al Direttore dei Lavori arch. Alessandra ROSSI di esprimere il suo motivato parere in merito alla proroga richiesta, per consentire all'Azienda di esprimersi in merito;
- il Direttore dei Lavori, con nota in data 12/05/2022 prot. interno ARTE n. 680, ha espresso parere favorevole alla concessione della richiesta di proroga di giorni 150 (centocinquanta), ritenendo che le difficoltà riscontrata dall'impresa nel reperire le opere provvisorie (ponteggi) e le maestranze per eseguirne il montaggio nonché i ritardi nelle forniture dei materiali isolanti per le pareti (sistema di isolamento a cappotto) e per il sottotetto, e alle condizioni critiche della viabilità autostradale ligure costituiscano causa non imputabile all'esecutore per l'ultimazione dei lavori oltre i termini contrattuali ai sensi del comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici (all B);
- pertanto il nuovo termine contrattuale viene fissato per il giorno 20/10/2022;
- dalla concessione della proroga la Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) non potrà trarre motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali;

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE;

DATO ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;
- che è necessario pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell'arch. Tiziana Diana, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____ F.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive

Savona, _____ F.to _____

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:

DECRETA

di concedere alla Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) appaltatrice dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Quiliano (Savona) via Valletta Rossa civ. 6 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014", contratto n. di rep. 7623 in data 07/02/2022 per l'importo contrattuale pari ad Euro 240.079,00, di cui Euro 193.671,39 per lavorazioni ed Euro 46.407,61 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali, la proroga di giorni 150 (centocinquanta) all'ultimazione dei lavori e pertanto fissa il nuovo termine contrattuale per la conclusione a tutto il 20/10/2022.

Da atto che la Ditta GRAVEGLIA Impianti s.r.l. di Ne (GE) non potrà trarre dalla concessione della proroga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali.

Di pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;

Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

F.to

L'AMMINISTRATORE UNICO
(arch. Alessandro Revello)

Allegati: all. A) nota GRAVEGLIA Impianti s.r.l. del 05/05/2022
all. B) nota Direttore Lavori del 12/05/2022