

Publicato in data 24.06.2022

# AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

## DECRETO N. 71

**ADOTTATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 06.04.2022**

**OGGETTO:** Affidamento dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Celle Ligure (Savona) via Sanda civ. 73 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014" - CUP E74F17000250002 CIG 8863844377. Impresa aggiudicataria ESSE.CI s.r.l. di Genova – contratto in data 20/12/2021 rep. 7611. Concessione proroga all'ultimazione dei lavori.  
Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

---

**PROPONENTE:** IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOLI

---

**Affidamento dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Celle Ligure (Savona) via Sanda civ. 73 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014" - CUP E74F17000250002 CIG 8863844377. Impresa aggiudicataria ESSE.CI s.r.l. di Genova – contratto in data 20/12/2021 rep. 7611. Concessione proroga all'ultimazione dei lavori. Decreto da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO PREMESSO CHE**

- con decreto n. 253 del 21/10/2021 veniva disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Celle Ligure (Savona) via Sanda civ. 73 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014", alla ditta ESSE.CI. s.r.l. p.iva e c.f. 04753790015 con sede in via Vittorio Veneto 184, 16142 Carasco (GE) per l'importo netto contrattuale pari ad Euro 254.883,88, di cui Euro 200.517,79 per lavorazioni ed Euro 54.366,09 per oneri della sicurezza;
- in data 28/10/2021 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza;
- la ditta ESSE.CI s.r.l. ha sottoscritto il contratto rep. n. 7611 in data 20/12/2021 per l'importo contrattuale pari ad Euro 254.883,88;
- che la ditta ESSE.CI s.r.l. di Carasco (GE) con nota del 07/03/2022 (prot. ARTE 2780 del 07/03/2022), ha chiesto la proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 90 manifestando le difficoltà emerse nella gestione del cantiere in esito all'emergenza epidemiologica da Covid 19, alle problematiche dovute alle forniture dei materiali, alle difficoltà avute ad ottenere le autorizzazioni dagli Enti preposti alla occupazione di suolo pubblico e alle condizioni critiche della viabilità autostradale ligure (all. A);
- il responsabile del procedimento NOLI geom. Maurizio, con nota prot. interno ARTE n. 358 in data 09/03/2022, ha chiesto al Direttore dei Lavori arch. Tiziana DIANA di esprimere il suo motivato parere in merito alla proroga richiesta, per consentire all'Azienda di esprimersi in merito;
- il Direttore dei Lavori, con nota in data 15/03/2022 prot. interno ARTE n. 382, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 90 (novanta), ritenendo che le difficoltà riscontrate dall'impresa nella gestione del cantiere in esito all'emergenza epidemiologica da Covid 19, alle problematiche dovute alle forniture dei materiali, alle difficoltà avute ad ottenere le autorizzazioni dagli Enti preposti alla occupazione di suolo pubblico e alle condizioni critiche della viabilità autostradale ligure costituiscano causa non imputabile all'esecutore per l'ultimazione dei lavori oltre i termini contrattuali ai sensi del comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti Pubblici (all B);
- pertanto il nuovo termine contrattuale viene fissato per il giorno 25/07/2022;
- dalla concessione della proroga la Ditta ESSE.CI. s.r.l. di Carasco (GE) non potrà trarre motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali;

### **CONSIDERATO**

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE;

### **DATO ATTO**

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;
- che è necessario pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli, che allo scopo si sottoscrive

Savona, \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell'ing. Paola Andreoli, che allo scopo si sottoscrive

Savona, \_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si sottoscrive

Savona, \_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:

### **DECRETA**

di concedere alla Ditta ESSE.CI. s.r.l. di Carasco (GE) appaltatrice dei lavori lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di E.R.P. sito in Celle Ligure (Savona) via Sanda civ. 73 - "Piano Renzi linea b) Legge 80/2014", contratto n. di rep. 7611 in data 20/12/2022 per l'importo contrattuale pari ad Euro 254.883,88, di cui Euro 200.517,79 per lavorazioni ed Euro 54.366,09 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali, la proroga di giorni 90 (novanta) all'ultimazione dei lavori e pertanto fissa il nuovo termine contrattuale per la conclusione a tutto il al 25/07/2022.

Da atto che la Ditta ESSE.CI. s.r.l. di Carasco (GE) non potrà trarre dalla concessione della proroga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle norme contrattuali.

Di pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

F.to

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
**(arch. Alessandro Revello)**

Allegati: all. A) nota ESSE.CI s.r.l. del 07/03/2022  
all. B) nota Direttore Lavori del 15/03/2022