REGIONE LIGURIA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE SEZIONE A.R.T.E. SAVONA





INTERVENTO DI BONIFICA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA
ED OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATE E TERRAZZI

DEL FABBRICATO SITO IN

VIA MANFRO E MERLINI CIV. 19 - ALBENGA

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA:

geom. Maurizio Noli

arch. Alessandra Ros

COLLABORATORI:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA E
INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

DATA:	FILE:	SCALA:


gennaio 2017

ALLEGATO:



PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

		1 mese				2 mese					3 mese			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Allestimento del cantiere													
2	Montaggio ponteggio metallico fisso													
3	posa macchine ed attrezzature di cantiere													
4	Impianto elettrico di cantiere													
5	Incapsulamento lastre in cemento amianto sul lato a vista													
6	Smontaggio lastre, trattamento del 2 lato e smaltimento in discarica autorizzata													
7	Impermeabilizzazioni terrazzi, canale di gronda e falde di copertura con guaina bituminosa													
8	Montaggio di dispositivo anticaduta sulla copertura													
9	Posa manto di copertura in tegole canadesi e posa delle finiture dei terrazzi													
10	Picchettatura e scrostamento intonaco sulle facciate dell'ultimo piano													
11	Rifacimento strato intonaco aggrappante e rivestimento con posa rete portaintonaco													
12	Smontaggio ponteggio													
13	Smobilizzo cantiere													



	RIEPILOGO	Importo totale lavorazione	Costo manodopera	Incidenza percentuale manodopera
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Allestimento cantiere	€ 29.938,45	€ 24.938,75	
2	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Demolizioni, Rimozioni e Ripristini	€ 20.351,18	€ 10.509,67	
3	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Pavimenti, Rivestimentil e Intonaci	€ 8.165,72	€ 4.067,98	
4	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - Rifacimento Parziale Delle Facciate	€ 17.073,65	€ 9.488,28	
5	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA OS8 - Impermeabilizzazioni e Isolanti	€ 45.474,22	€ 24.879,34	
6	OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE OG12 - Bonifica amianto	€ 9.896,78	€ 5.726,08	
	TOTALE INTERVENTO	€ 130.900,00	€ 79.610,10	60,82%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

60,82%